

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36ης/24-11-2015 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Αριθμός Απόφασης: 414/2015

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης << Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλλιφύτου Δράμας, από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X= 516926.79, Y= 4557220.47 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ' 87) μέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελμού της πόλης της Δράμας>>

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκης Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα εν απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 51687/17-11-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαρσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος
2. Σολάκης Άγγελος
3. Μουρβειτίδης Μιχαήλ
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος.
5. Χαραλαμπίδης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Μαρσάκος Χριστόδουλος
2. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος
3. Ηλιάδης Νικόλαος
4. Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβειτίδης Μιχαήλ

Το τακτικό μέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος.

Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος πλειοψηφών, απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας εισάγοντας το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ' αριθμ. 9558/04-03-2015 έγγραφο της Δ/σης Δόμησης Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης << Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλλιφύτου Δράμας, από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες $X = 516926.79$, $Y = 4557220.47$ (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ' 87) μέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελμού της πόλης της Δράμας>> και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :

Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω :

«ΣΧΕΤ: Η από 23-10-2015 αίτηση του αναδόχου της μελέτης του θέματος

Σε συνέχεια του άνω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση του αναδόχου της μελέτης του θέματος, κ. Αλπίδα Ιωάννη, με την οποία ζητάει να του χορηγηθεί παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλλιφύτου Δράμας από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες $X = 516926.79$, $Y = 4557220.47$ (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87) μέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελμού της πόλης της Δράμας» κατά έναν μήνα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι την 23η Νοέμβριου 2015 για τους ακόλουθους λόγους:

Έπειτα από τον υδρολογικό υπολογισμό της παροχής πλημμυρικής ροής και την υδραυλική επίλυση στον μελετούμενο χειμάρρο, προέκυψαν προβλήματα πλημμύρας σε διάφορα σημεία κατά μήκους του χειμάρρου (τα οποία τίθενται υπ' όψιν του επιβλέποντα). Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την οριοθέτηση του χειμάρρου με τη φυσική μορφή όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως σήμερα και απαιτείται η κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης του χειμάρρου στα εν λόγω σημεία για τον περιορισμό της πλημμυρικής κοίτης. Μελετητικά αυτό συνεπάγεται ακριβή καθορισμό των απαιτούμενων έργων και εκ νέου υδραυλική επίλυση του χειμάρρου και τελικά πρόταση καθορισμού των γραμμών οριοθέτησης. Η έγκριση της οριοθέτησης από τις υπερκείμενες υπηρεσίες απαιτεί την ύπαρξη και των δύο επιλύσεων. Όπως γίνεται κατανοητό απαιτείται επιπλέον χρόνος για το επιπρόσθετο μελετητικό αντικείμενο το οποίο σημειωτέον δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί πριν την υδραυλική επίλυση.

Η Δ/ση Δόμησης του Δήμου Δράμας, με την αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που ασκεί, αποδέχεται τους παραπάνω λόγους ως πραγματικούς και εισηγήτε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλλιφύτου Δράμας από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες $X = 516926.79$, $Y = 4557220.47$ (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87) μέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελμού της πόλης της Δράμας» κατά πενήντα μέρες, δηλαδή μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2015, λόγω μη αποκλειστικής ευθύνης του μελετητή.

Παρακαλούμε για την απόφασή σας

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, το έγγραφο της υπηρεσίας
καθώς και την αίτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

➤ **ΕΓΚΡΙΝΕΙ** την παράταση κατά έναν (1) μήνα για την ολοκλήρωση της μελέτης που ανατέθηκε στον μελετητή κ. Αλπίδα Ιωάννη, για το έργο: «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλλιφύτου Δράμας από τη χιλιομετρική θέση με συντε-

ταγμένες $X = 516926.79$, $Y = 4557220.47$ (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87) μέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελμού της πόλης της Δράμας » προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου που ζητήθηκε με σχετικό έγγραφο της Δ/σης Δόμησης Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Δράμας .

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.